



# CITTA' DI LEGNAGO

LAVORI PUBBLICI E SERVIZI IN CONCESSIONE

N.84 del 3° SETTORE del 02/02/2022

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO: "REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLO PEDONALE DI COLLEGAMENTO TRA IL QUARTIERE DI PORTO E LA FRAZIONE DI CANOVE - 3° STRALCIO". CUP B11B18000220007 - CIG 8402309CB9.APPROVAZIONE DELLA CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.**

Vista la proposta del responsabile dell'istruttoria, Ing. Laura Rigo, che attesta il regolare svolgimento della stessa e dichiara, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90 s.m.i., dell'art. 6 del D.Lgs. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Legnago, che non sussiste in capo al sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente provvedimento.

### **IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE – LL.PP. E AMBIENTE**

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 292 del 23.12.2019 è stato approvato il progetto esecutivo relativo dell'intervento di "Realizzazione di un percorso ciclopedonale tra il quartiere di Porto e la frazione di Canove – 3° stralcio" redatto dall'Ing. Marco Passigato, con studio tecnico in via Centro 1/b, 37135 Verona, atti al prot. n. 49629 del 16.12.2019, dell'importo complessivo di € 400.000,00, di cui € 307.500,00 per lavori a base d'asta, € 52.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione ed € 40.000,00 per somme per espropri, come da quadro economico di seguito riportato:

#### **QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO**

<b>A) OPERE A BASE D'ASTA:</b>	
a) Importo lavori	€ 299.928,13
b) Oneri per la sicurezza cantiere	€ 7.571,87
<b>Totale lavori a base d'asta</b>	<b>€ 307.500,00</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
c) Spese tecniche, progetto e csp e 4% cassa	€ 7.500,00
d) Spese tecniche frazionamento e 4% cassa	€ 5.000,00
e) Accant. art.113 c.2 D.Lgs. 50/16	€ 6.156,56
f) Imprevisti ed arrotondamenti	€ 312,22
g) I.V.A. al 10% su lavori	€ 30.781,22
h) I.V.A. 22%	€ 2.750,00

<b>Totale somme a disp. dell'Amm.ne</b>	<b>€ 52.500,00</b>
<b>C) SOMME PER ESPROPRI</b>	
i) Indennità di esproprio terreni	€ 36.000,00
l) Oneri per decreti, imposte	€ 4.000,00
<b>Totale somme per espropri</b>	<b>€ 40.000,00</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€ 400.000,00</b>

L'opera è finanziata:

- per € 200.000,00 con contributo Regionale di cui alla D.G.R.V. n. 1127 del 31.07.2018 assegnato con Decreto n. 02/79001400 del 06.09.2019 della Direzione Infrastrutture e Trasporti;
  - per € 200.000,00 con fondi propri dell'ente.
- con determinazione dirigenziale a contrarre n. 569/3° del 11.08.2020 è stata indetta la procedura di gara negoziata telematica di affidamento dei lavori di "Realizzazione di un percorso ciclopedonale tra il quartiere di Porto e la frazione di Canove – 3° stralcio", ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e approvata la documentazione di gara, comprendente schema lettera invito, disciplinare di gara e documentazione di partecipazione alla gara comprensiva di modulistica per la presentazione dell'offerta;
  - con la sopracitata determinazione è stato inoltre stabilito, per l'aggiudicazione del contratto, di ricorrere al criterio del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari, al netto degli oneri per la sicurezza, come disposto dall'art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
  - con determinazione dirigenziale n. 741/3° del 08.10.2020, efficace in quanto già concluse con esito positivo le verifiche di legge a norma dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è stato approvato il verbale di gara del 09.11.2020 e sono stati affidati i lavori di "Realizzazione di un percorso ciclo pedonale di collegamento tra il quartiere di Porto e la frazione di Canove – 3° stralcio" alla ditta "Nuove Strade S.r.l." con sede a Bussolengo (VR), in Via Pontirole n. 50/C, P.Iva 02170490201, per aver offerto la percentuale di ribasso del 18,30% (diciotto/30%) sull'elenco prezzi posto a base di gara soggetto a ribasso, corrispondente al prezzo offerto di € 245.041,28, sui lavori a base d'asta, oltre ad € 7.571,87 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 252.613,15, oltre all'I.V.A. al 10% pari a € 25.261,32, e quindi per un importo contrattuale di € 277.874,47;
  - con determinazione dirigenziale n. 23/3° del 15.01.2021, è stato affidato il servizio di "direzione lavori, la contabilità e il rilascio del certificato di regolare esecuzione" all'Arch. Giorgio Gagliardi, con studio tecnico a Verona, in Via Clocego n. 6 (P. Iva 03696130230), per un importo di € 4.916,33, oltre C.N.P.A.I.A. del 4% di € 196,65, per complessivi € 5.112,98;
  - con determinazione dirigenziale n. 24/3° del 15.01.2021, è stato affidato il servizio di "coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione" all'Arch. Gisella Lanciaprima, con studio tecnico a Verona, in Via Euclide n. 6 (P.Iva 01868390236) per un importo di € 2.000,00, oltre C.N.P.A.I.A. del 4% di € 80,00 ed I.V.A. al 22% di € 457,60, per complessivi € 2.537,60;
  - la ditta aggiudicataria "Nuove strade S.r.l." ha sottoscritto il contratto in data 03.02.2021 Rep. n. 16590;
  - i lavori sono iniziati in data 16.02.2021 come risulta dal relativo verbale di consegna in pari data, redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Giorgio Gagliardi, e il tempo utile per l'esecuzione degli stessi è stato stabilito in 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi;
  - la ditta aggiudicataria "Nuove strade S.r.l." ha sottoscritto in data 13.04.2021 il verbale di concordamento nuovi prezzi n.1 contenente 4 nuovi prezzi, approvato con determinazione n. 318/3° del 04.05.2021;

- i lavori sono stati sospesi in data 03.08.2021 come risulta dal relativo verbale di sospensione n. 1 redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Giorgio Gagliardi in pari data;
- la ditta aggiudicataria "Nuove strade S.r.l." ha sottoscritto in data 08.07.2021 il verbale di concordamento nuovi prezzi n.2 contenente 6 nuovi prezzi, approvato con determinazione n. 521/3° del 08.07.2021;
- con determina dirigenziale n. 781/3° del 12.10.2021, è stata approvata la perizia di variante e suppletiva relativa alla modifica del contratto dei lavori di "Realizzazione di un percorso ciclopedonale tra il quartiere di Porto e la frazione di Canove – 3° stralcio" ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2006 e s.m.i., comma 2, lett. b), redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Giorgio Gagliardi, agli atti del prot. n. 42516 del 11.10.2021, predisposta per recepire le variazioni e le lavorazioni aggiuntive a seguito dell'autorizzazione del responsabile unico del procedimento, composta dai seguenti elaborati:
  - 01. Relazione e Quadro Economico Comparativo
  - 02. Computo Metrico Estimativo di Perizia
  - 03. Planimetria Generale di Perizia Sc. 1:500
  - 04. Atto di Sottomissione
  - 05. Quadro comparativo di Perizia

il cui importo complessivo, pari ad € 400.000,00, rimane invariato, come risulta dal quadro economico comparativo di seguito riportato:

<b>A) OPERE A BASE D'ASTA:</b>	<b>DI PROGETTO</b>	<b>AGGIUDICAZION E</b>	<b>DI VARIANTE</b>
a) Importo lavori	€ 299.928,13	€ 245.041,28	€ 281.428,13
b) Oneri per la sicurezza cantiere	€ 7.571,87	€ 7.571,87	€ 7.571,87
<b>Totale lavori a base d'asta</b>	<b>€ 307.500,00</b>	<b>€ 252.613,15</b>	<b>€ 289.000,00</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
c) Spese tecniche PE, CSP e 4% cassa	€ 7.500,00	€ 4.472,00	€ 4.472,00
d) Spese per frazionamento e 4% cassa	€ 5.000,00	€ 1.560,00	€ 1.560,00
e) Spese tecniche DL, CRE e 4% cassa	-	-	€ 5.736,98
f) Spese tecniche CSE e 4% cassa	-	-	€ 2.080,00
g) Accant. art.113 c.2 D.Lgs. 50/16	€ 6.156,56	€ 6.150,00	€ 6.150,00
h) Imprevisti ed arrotondamenti	€ 312,22	€ 7.491,77	-
i) I.V.A. al 10% su lavori e imprevisti	€ 30.781,22	€ 26.010,50	€ 28.900,00
l) I.V.A. 22% su spese tecniche	€ 2.750,00	€ 1.327,04	€ 2.909,50
m) Lavori non previsti in progetto esclusi dall'appalto compreso IVA 22%	-	-	€ 5.000,00
n) Ribasso d'asta compreso IVA 10%		€ 60.375,54	€ 4.191,52
<b>Totale somme a disp. dell'Amm.ne</b>	<b>€ 52.500,00</b>	<b>€ 107.386,85</b>	<b>€ 61.000,00</b>
<b>C) SOMME PER ESPROPRI</b>			
o) Indennità di esproprio terreni	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 46.000,00
p) Oneri per decreti, imposte	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
<b>Totale somme per espropri</b>	<b>€ 40.000,00</b>	<b>€ 40.000,00</b>	<b>€ 50.000,00</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€ 400.000,00</b>	<b>€ 400.000,00</b>	<b>€ 400.000,00</b>

- per l'esecuzione dei sopra descritti lavori di variante e supplementari, in relazione al tempo già assegnato non è stata concessa una proroga;
- i lavori sono stati ripresi in data 13.10.2021 come risulta dal relativo verbale di ripresa n. 1 redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Giorgio Gagliardi in pari data;
- i lavori sono stati definitivamente ultimati in data 25.10.2021 come risulta dal relativo certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Giorgio Gagliardi in data 26.10.2021;

Richiamati:

- gli atti relativi alla contabilità finale, redatti dal Direttore dei Lavori Arch. Giorgio Gagliardi in data 08.11.2021 agli atti del prot. n. 48667 del 15.11.2021 e comprendenti libretto delle misure, registro di contabilità e stato finale, dai quali risulta che:
  - i lavori eseguiti dall'Impresa appaltatrice "Nuove strade S.r.l." corrispondono a quelli indicati nel contratto d'appalto e alle previsioni di progetto;
  - i lavori sono stati regolarmente ultimati in data 25.10.2021;
  - i lavori risultano eseguiti con adeguati materiali e a regola d'arte;
  - durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio;
  - durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati sinistri alle persone o danni alle proprietà;
  - durante l'esecuzione dei lavori l'impresa appaltatrice non ha avanzato alcuna riserva;
  - a seguito di verifica telematica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (prot. INAIL\_31033288 del 21.01.2021 - scadenza validità 21.05.2022) la ditta risulta in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;
  - l'importo netto complessivo dei lavori, come riportato nella contabilità finale dell'opera, ammonta ad € 281.428,13 oltre agli oneri di sicurezza di € 7.571,87, per un totale di € 289.000,00 (I.V.A. esclusa);
  - dall'importo complessivo dei lavori di € 289.000,00 (I.V.A. esclusa), vanno detratti i seguenti acconti:
    - la somma già corrisposta per l'anticipazione del 20% di € 50.522,63 (I.V.A. esclusa) in data 25.02.2021;
    - la somma già corrisposta per il 1° Stato Avanzamento Lavori di € 97.700,00 (I.V.A. esclusa), di cui al certificato di pagamento n. 1 in data 15.04.2021;
    - la somma già corrisposta per il 2° Stato Avanzamento Lavori di € 94.200,00 (I.V.A. esclusa), di cui al certificato di pagamento n. 2 in data 09.07.2021;
  - risulta da liquidare alla ditta il credito residuo di € 46.577,37 oltre ad I.V.A. al 10% di € 4.657,74 per un totale di € 51.235,11;
- il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Giorgio Gagliardi in data 18.01.2022 agli atti del prot. n. 2853 del 18.01.2022;

Preso atto che:

- in seguito alla pubblicazione all'Albo pretorio comunale in data 13.12.2021 dell'avviso ai creditori, di cui all'art. 218 del 05.10.2010 n. 207 e s.m.i., non sono pervenuti reclami o richieste di risarcimento danni da parte di terzi;
- l'impresa appaltatrice non ha effettuato la cessione dei crediti come certificato dall'Ufficio ragioneria del Comune di Legnago in data 13.12.2021;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 102, comma 3, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., il Certificato di Regolare

Esecuzione, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorso due anni dalla data della relativa emissione. Decorso tale termine, il Certificato di Regolare Esecuzione si intende approvato ancorchè l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine;

- ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., a garanzia della rata di saldo, la ditta appaltatrice "Nuove strade S.r.l." ha stipulato la polizza fidejussoria pervenuta agli atti del prot. n. 3050 del 20.01.2022;

Dato atto che si è provveduto ad acquisire:

- il codice identificativo di gara C.I.G. 8402309CB9;
- il codice unico progetto C.U.P. B11B18000220007;

Ritenuto, in considerazione di quanto sopra esposto, di provvedere all'approvazione del conto finale e del Certificato di Regolare Esecuzione nonchè alla liquidazione, a titolo di saldo, per i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice "Nuove strade S.r.l." dell'importo di € 46.577,37 oltre ad I.V.A. al 10% di € 4.657,74 per un totale di € 51.235,11;

Visti:

- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- la Legge 11.09.2020 n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16.07.2020 n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali"(Decreto Semplificazioni);
- il D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per le parti ancora in vigore;
- la Legge 29.07.2021 n. 108 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il D.M. 07.03.2018 n. 49;
- gli artt. 107, 151 e 183 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., che stabiliscono le competenze gestionali dei Dirigenti;
- l'art. 17 comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- l'art.24 del Regolamento di contabilità e gli artt. 35 e 40 del Regolamento di contabilità, relativi all'assunzione degli impegni di spesa ed alla successiva liquidazione delle stesse;
- l'art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- l'art. 68 dello Statuto comunale.

Visto il decreto sindacale prot. n.20594 del 17.05.2021 di conferimento di incarico dirigenziale del Settore 3° - Lavori Pubblici e Ambiente.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 04.01.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022-2023-2024".

## **D E T E R M I N A**

1. di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di approvare gli atti della contabilità finale, dal Direttore dei Lavori Arch. Giorgio Gagliardi in data 08.11.2021 agli atti del prot. n. 48667 del 15.11.2021 e comprendenti libretto delle misure, registro di contabilità e stato finale, relativi ai lavori di "Realizzazione di un percorso ciclopedonale tra il quartiere di Porto e la frazione di Canove – 3° stralcio";
3. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Giorgio Gagliardi in data 18.01.2022 agli atti del prot. n. 2853 del 18.01.2022, e di liquidare all'impresa appaltatrice "Nuove strade S.r.l." con sede a Bussolengo (VR), in Via Pontirole n. 50/C, P.Iva 02170490201, a titolo di saldo il credito residuo di € 46.577,37 oltre ad I.V.A. al 10% di € 4.657,74 per

un totale di € 51.235,11;

4. di procedere allo svincolo di tutte le polizze fidejussorie prestate a garanzia dei lavori;

5. di confermare l'imputazione della spesa di € 46.577,37 oltre ad I.V.A. al 10% di € 4.657,74 per un totale di € 51.235,11 nel seguente modo:

- per € 11.209,58 al cap. 2180.00.17 del PEG 2022-2024, annualità 2022 impegno 171.010/2022;
- per € 40.025,54 al cap. 2180.00.17 PEG 2022-2024, annualità 2022 impegno 201.002/2022;

6. di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria, ai fini della pubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

7. di inserire la presente determinazione, integrata con gli estremi di pubblicazione all'albo pretorio, nella raccolta delle determinazioni di questo Ente.

8. di dare atto che il responsabile del procedimento è l'Ing. Masiero Giacomo e che lo stesso dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 s.m.i., dell'articolo 42 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e dell'art. 6 D.Lgs 62/2013 del vigente Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Legnago vigenti, che non sussiste in capo al sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente procedimento.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE  
Ing. Giacomo Masiero  
F.to digitalmente

