



CITTA' DI LEGNAGO

LAVORI PUBBLICI E SERVIZI IN CONCESSIONE

N.10 del 3° SETTORE del 12/01/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UNA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA IL QUARTIERE CASETTE E VIA GIUDICI 2° STRALCIO - 2° LOTTO". CIG 941114528A - CUP B11B20000530006. APPROVAZIONE DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO AI FINI DELLA PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA E PARZIALE DELL'OPERA.

Vista la proposta del responsabile dell'istruttoria, Ing. Laura Rigo, che attesta il regolare svolgimento della stessa e dichiara, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90 s.m.i., dell'art. 6 del D.Lgs. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Legnago, che non sussiste in capo al sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE - LL.PP. URBANISTICA E AMBIENTE

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 697/3° del 13.09.2022 è stato disposto di approvare la revisione del progetto esecutivo relativo ai lavori di "Realizzazione di una strada di collegamento tra il quartiere di Casette e Via Giudici - 2° stralcio - 2° lotto", redatto dall'Ing. Maurizio Fabbiani della Società di Ingegneria "INFRATEC Consulting Engineering S.r.l.", con sede a Verona in via Camuzzoni n. 1, P.Iva 03140920236, agli atti del prot. n. 30189 del 11.07.2022 e successiva revisione agli atti del prot. n. 37545 del 01.09.2022, dell'importo complessivo di € 500.000,00, di cui € 355.000,00 per lavori a base d'asta, € 10.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 135.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il quadro economico di progetto.
- l'opera è completamente finanziata con fondi propri dell'Ente;
- con determinazione dirigenziale a contrarre n. 719/3° del 19.09.2022 è stata indetta una procedura di gara negoziata telematica ex art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 e s.m.i., da espletarsi sulla piattaforma Sintel di Aria Lombardia e da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara soggetto a ribasso pari ad € 355.000,00 per lavori ed € 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, determinato mediante offerta a prezzi unitari;

- con determinazione dirigenziale n. 747/3° del 28.09.2022 è stato disposto l'affidamento del servizio di "Direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e rilascio del certificato di regolare esecuzione", relativo ai lavori in oggetto alla società di ingegneria "INFRATEC Consulting Engineering S.r.l.", con sede a Verona in via Camuzzoni n. 1, P.Iva. 03140920236, in particolare l'Ing. Maurizio Fabbiani per la direzione lavori e il Geom. Tiziano Lain per il coordinamento della sicurezza;
- con determinazione dirigenziale n. 824/3° del 24.10.2022 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto alla ditta "FRANZONI E BERTOLETTI S.R.L.", con sede a San Giorgio Bigarello (MN) in Via Liguria n. 36, P.Iva 01297860205, che ha offerto l'importo di € 319.429,78, corrispondente alla percentuale di ribasso del 10,02%, oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 10.000,00, per un totale di € 329.429,78, oltre all'I.V.A. al 10% pari a € 32.942,98, e quindi per un importo contrattuale di € 362.372,76;
- in data 14.12.2022 è stato stipulato il contratto d'appalto con la sopracitata ditta appaltatrice al S.P. n. 37 nella forma della scrittura privata;
- con determinazione dirigenziale n. 32/3° del 17.01.2023 è stata autorizzata la ditta appaltatrice "FRANZONI E BERTOLETTI S.R.L." a subappaltare a favore della ditta "BEOZZO COSTRUZIONI S.R.L.", con sede a Villa Bartolomea (VR) in via Caduti del Lavoro n. 19, P.Iva. 02238080234, l'esecuzione di parte delle opere del contratto d'appalto in oggetto rientranti nella categoria generale "OG3 - strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane", per un importo complessivo di € 130.000,00, di cui € 4.000,00 per oneri per la sicurezza;
- i lavori sono iniziati in data 06.02.2023, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 49/2018, come risulta dal relativo verbale di consegna dei lavori definitivo in pari data, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Maurizio Fabbiani, e il tempo utile per l'esecuzione degli stessi è stabilito in 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi;
- i lavori sono stati sospesi in data 31.05.2023 come risulta dal relativo verbale di sospensione n. 1 redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Maurizio Fabbiani in pari data;
- i lavori sono stati ripresi in data 31.07.2023 come risulta dal relativo verbale di ripresa n. 1 redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Maurizio Fabbiani in pari data;
- i lavori sono stati sospesi in data 01.08.2023 come risulta dal relativo verbale di sospensione n. 2 redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Maurizio Fabbiani in pari data;
- i lavori sono stati ripresi in data 01.10.2023 come risulta dal relativo verbale di ripresa n. 2 redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Maurizio Fabbiani in pari data;
- i lavori sono stati sospesi in data 31.10.2023 come risulta dal relativo verbale di sospensione n. 3 redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Maurizio Fabbiani in pari data;
- con determinazione dirigenziale n. 7/3° del 11.01.2024 è stato disposto di approvare la perizia di variante e suppletiva relativa alla modifica del contratto dei lavori di "Realizzazione di una strada di collegamento tra il quartiere di Casette e Via Giudici - 2° stralcio - 2° lotto" redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Maurizio Fabbiani, della Società di Ingegneria "INFRATEC Consulting Engineering S.r.l.", con sede a Verona in via Camuzzoni n. 1, P.Iva 03140920236, agli atti del prot. n. 1640 del 11.01.2024,

dell'importo complessivo di € 535.000,00, di cui € 420.500,00 di lavori, comprensivi di € 11.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 114.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il quadro economico di progetto.

Tutto ciò premesso,

Considerato che:

- i lavori in oggetto inerenti al completamento dell'asse principale della nuova strada e alla realizzazione della nuova rotatoria di via Lungo Bussè, Via Olimpia e Via Trento, sono stati sostanzialmente ultimati dall'impresa appaltatrice a meno di lavori residui e di completamento, fatta eccezione che per la realizzazione del prolungamento della pista ciclabile bidirezionale su via Lungo Bussè fino a via Cadorna, che costituisce oggetto di perizia di variante approvata;

Rilevato che:

- come previsto dall'art. 230, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e per le parti pertinenti all'opera in oggetto: *"Qualora la stazione appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro realizzato, ovvero parte dell'opera o del lavoro, prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che:*
 - a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;*
 - b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del responsabile del procedimento, il certificato di agibilità per i fabbricati e le certificazioni relative agli impianti ed alle opere a rete;*
 - c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;*
 - d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;*
 - e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro."*
- inoltre i commi 2 e 3 del medesimo art. 230 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. dispongono:
 - "2. A richiesta della stazione appaltante interessata, l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.*
 - 3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'esecutore."*
- il Direttore dei Lavori, Ing. Maurizio Fabbiani, ed il coordinatore per la sicurezza, Geom. Tiziano Lain, in contraddittorio con la ditta appaltatrice, a seguito di sopralluogo hanno accertato che l'occupazione e l'utilizzo dell'opera è possibile ed è garantita la sicurezza per l'utenza;
- tutti gli intervenuti hanno verificato che:
 - i lavori sono stati sostanzialmente ultimati dall'impresa esecutrice a meno di lavori residui e di completamento, oltre a quelli di variante per i quali l'impresa dovrà procedere secondo i tempi fissati nella perizia di variante stessa;
 - è stato realizzato l'impianto di illuminazione sulla nuova rotatoria e su via Lungo Bussè;

- in corso d'opera sono state effettuate con esito positivo le prove previste dal C.S.A.;
- è stata correttamente posta in opera la segnaletica orizzontale e verticale come da dichiarazione del 08.01.2024;
- l'impresa ha fornito i certificati di omologazione delle barriere e la dichiarazione di corretta posa del 11.01.2024;
- i lavori relativi al 1° stralcio dell'opera sono stati ultimati come da C.R.E. in data 10.12.2023;
- è stato emesso il Certificato di Collaudo Statico del nuovo Ponte sul Bussè a firma del Collaudatore Ing. Claudio Tarocco assunto al protocollo del Comune di Legnago n. 53920 del 29.11.2023;

Visto:

- il verbale di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata e parziale dell'opera, ai sensi dell'art. 230 D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e degli artt. 54 e 55 del C.S.A., relativo ai lavori di "Realizzazione di una strada di collegamento tra il quartiere di Casette e Via Giudici - 2° stralcio - 2°lotto" redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. Maurizio Fabbiani, e dal coordinatore per la sicurezza, Geom. Tiziano Lain, della Società di Ingegneria "INFRATEC Consulting Engineering S.r.l.", con sede a Verona in via Camuzzoni n. 1, P.Iva 03140920236, agli atti del prot. n. 1915 del 12.01.2024, unitamente alle certificazioni e dichiarazioni di conformità ad esso allegate;

Ritenuto, in considerazione di quanto sopra esposto, che ricorrano le condizioni necessarie per la presa in consegna anticipata e parziale dell'opera in oggetto, e, pertanto, si ritiene di approvare il sopracitato verbale, ai sensi dell'art. 230 D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e degli artt. 54 e 55 del C.S.A., redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. Maurizio Fabbiani, e dal coordinatore per la sicurezza, Geom. Tiziano Lain, della Società di Ingegneria "INFRATEC Consulting Engineering S.r.l.", con sede a Verona in via Camuzzoni n. 1, P.Iva 03140920236, agli atti del prot. n. 1915 del 12.01.2024;

Visti:

- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., recante il codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture;
- la Legge 11.09.2020 n. 120 e s.m.i. "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16.07.2020 n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (Decreto Semplificazioni);
- la Legge 29.07.2021 n. 108 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i., recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti, per le parti ancora in vigore;
- il D.M. 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione".;
- l'art. 107, 151 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. "Testo unico sull'ordinamento degli enti locali", che stabiliscono le competenze gestionali dei Dirigenti;
- l'art. 17 comma 1-bis, del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.;
- gli artt. 34 e 39 del Regolamento di Contabilità, relativi all'assunzione degli impegni di spesa ed alla successiva liquidazione della relativa spesa;
- l'art. 68 dello Statuto comunale.

Visto il decreto sindacale prot. n. 9148 del 25.02.2022 di conferimento di incarico dirigenziale del Settore 3° - Lavori Pubblici Urbanistica e Ambiente.

Visto la deliberazione n. 25 del 16 febbraio 2021 di "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023" e s.m.i., nonché la deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 26.09.2023 di "Approvazione del nuovo codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Legnago";

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 202 del 27.12.2023, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2024-2025-2026".

D E T E R M I N A

1. di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che ricorrono le condizioni necessarie per la presa in consegna anticipata e parziale dell'opera relativa ai lavori di "Realizzazione di una strada di collegamento tra il quartiere di Casette e Via Giudici - 2° stralcio - 2° lotto", ai fini dell'apertura alla circolazione veicolare;
3. di approvare il verbale di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata e parziale dell'opera, ai sensi dell'art. 230 D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e degli artt. 54 e 55 del C.S.A., relativo ai lavori in oggetto, redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. Maurizio Fabbiani, e dal coordinatore per la sicurezza, Geom. Tiziano Lain, della Società di Ingegneria "INFRADEC Consulting Engineering S.r.l.", con sede a Verona in via Camuzzoni n. 1, P.Iva 03140920236, agli atti del prot. n. 1915 del 12.01.2024, unitamente alle certificazioni e dichiarazioni di conformità ad esso allegate;
4. di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio Segreteria, ai fini della pubblicazione all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;
5. di inserire la presente determinazione, integrata con gli estremi di pubblicazione all'albo pretorio, nella raccolta delle determinazioni dell'Ente;
6. di dichiarare, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 s.m.i., dell'articolo 16 del D.Lgs. 36/2023, e dell'art. 6 D.Lgs 62/2013 del vigente Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Legnago vigenti, che non sussiste in capo al sottoscritto ed in capo al soggetto responsabile del procedimento, Ing. Laura Rigo, alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente procedimento.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
Ing. Giacomo Masiero
F.to digitalmente

