



# CITTA' DI LEGNAGO

LAVORI PUBBLICI E SERVIZI IN CONCESSIONE

N.897 del 3° SETTORE del 14/11/2022

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO: LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UNA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA IL QUARTIERE DI CASETTE E VIA GIUDICI - 1° STRALCIO". CUP B11B18000010004. CIG 9133696461. MODIFICA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA.**

Vista la proposta del responsabile dell'istruttoria, Ing. Laura Rigo, che attesta il regolare svolgimento della stessa e dichiara, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90 s.m.i., dell'art. 6 del D.Lgs. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Legnago, che non sussiste in capo al sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente provvedimento.

### **IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE - LL.PP. URBANISTICA E AMBIENTE**

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 22 febbraio 2022, esecutiva, è stato disposto di approvare il progetto esecutivo e successiva "Revisione A", relativo alla "Realizzazione di una strada di collegamento tra il quartiere di Casette e Via Giudici - 1° stralcio", redatto dall'Ing. Maurizio Fabbiani della Società di Ingegneria "INFRATEC Consulting Engineering S.r.l.", con sede a Verona in via Camuzzoni n. 1, P.Iva 03140920236, agli atti del prot. n. 29808 del 19.07.2021 e n. 8246 del 21.02.2022, dell'importo complessivo di € 595.000,00, di cui € 395.000,00 per lavori, € 10.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 190.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come da quadro economico di seguito riportato:

#### **QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO**

<b>A) LAVORI A BASE D'ASTA:</b>	
- Importo lavori	€ 395.000,00
- Oneri per la sicurezza cantiere	€10.000,00
<b>Totale lavori a base d'asta</b>	<b>€ 405.000,00</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
- Lavori esclusi da appalto - Bonifica Ordigni Bellici	€ 8.000,00
- Imprevisti e interferenze	€30.000,00
- Acquisizione aree e immobili, espropri, indennità, atti	€63.000,00
- Spese tecniche DL, CSE, CSP + 4% CI	€25.000,00
- Spese per accertamenti laboratorio, verifiche, collaudi	€2.000,00

- Fondo incentivante 2% di A	€8.100,00
- I.V.A. al 10% su lavori	€41.300,00
- I.V.A. 22%	€12.540,00
- Arrotondamento	€ 60,00
<b>Totale somme a disp. dell'Amm.ne</b>	<b>€ 190.000,00</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€ 595.000,00</b>

- l'opera è finanziata come segue:
  - per € 295.120,00 con contributo di cui alla DGRV n. 1130 del 06.08.2020 e successiva DGRV n. 1086 del 09.08.2021;
  - per € 299.880,00 con fondi propri dell'Ente.
- con determinazione dirigenziale a contrarre n. 203/3° del 10.03.2022 è stata indetta la procedura di gara per l'affidamento dei lavori di "Realizzazione di una strada di collegamento tra il quartiere di Casette e Via Giudici - 1° stralcio", mediante procedura negoziata telematica senza bando ex art. 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni), convertito con Legge 120/2020, e modificato con successivo D.L. 77/2021 convertito con Legge 108/2021, da espletarsi sulla piattaforma SINTEL di Aria Lombardia, per un importo a base d'asta pari ad € 405.000,00, di cui € 395.000,00 per lavori ed € 10.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con aggiudicazione in base al criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara soggetto a ribasso, determinato mediante offerta a prezzi unitari, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, del Decreto Semplificazioni e dell'art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016;
- con il medesimo provvedimento sono stati approvati lo schema di lettera invito e documentazione per la partecipazione alla gara ed è stato stabilito di invitare alla procedura di gara n. 10 operatori individuati, in esito all'avviso di manifestazione di interesse prot. n. 41742 del 06.10.2021, con sorteggio pubblico, giusto verbale in atti dell'Ufficio Lavori Pubblici;
- con determinazione dirigenziale n. 304/3° del 15.04.2022 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto al R.T.I tra "CO.GI.PA. S.R.L.", con sede legale a Loreo (RO) in Strada Dogado n. 700/379, C.F. 01064870387-P.Iva 00888460292, capogruppo-mandatataria, con "A.G.C.M. COSTRUZIONI S.R.L.", mandante, con sede a Villa Bartolomea (VR) in Via della Solidarietà n. 2, C.F./P.Iva 04080880232, che ha offerto l'importo di € 382.754,78, corrispondente alla percentuale di ribasso del 3,10%, oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 10.000,00, per un totale di € 392.754,78, oltre all'I.V.A. al 10% pari a € 39.275,48, e quindi per un importo contrattuale di € 432.030,26;
- in data 05.05.2022, è stata disposta la consegna parziale dei lavori, ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.M. 49/2018, in pendenza della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come risulta dal relativo verbale di consegna parziale in pari data, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Maurizio Fabbiani;
- il contratto d'appalto con il sopracitato R.T.I è stato stipulato in data 23.05.2022 S.P. n. 11 nella forma della scrittura privata;
- con determinazione dirigenziale n. 559/3° del 14.07.2022 è stata autorizzata la ditta appaltatrice "CO.GI.PA. S.R.L." capogruppo-mandatataria del R.T.I. con la mandante "A.G.C.M. COSTRUZIONI S.R.L." a subappaltare a favore della ditta "BEOZZO COSTRUZIONI S.R.L.", con sede a Villa Bartolomea (VR) in via Caduti del Lavoro n. 19, P.Iva. 02238080234, l'esecuzione di parte delle opere del contratto d'appalto in oggetto rientranti nella categoria generale

"OG3 - strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane", per un importo complessivo di € 40.000,00, inclusi oneri per la sicurezza per € 1.000,00;

- i lavori sono iniziati in data 01.08.2022, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 49/2018, come risulta dal relativo verbale di consegna dei lavori definitivo in pari data, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Maurizio Fabbiani, e il tempo utile per l'esecuzione degli stessi è stabilito in 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi;
- i lavori sono stati sospesi in data 03.10.2022 come risulta dal relativo verbale di sospensione n. 1 redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Maurizio Fabbiani in pari data;

Tutto ciò premesso,

Considerato che:

- a seguito dell'eccezionale aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, verificatosi nell'ultimo anno e fino a tutt'oggi, con le disponibilità economiche di bilancio derivanti da previsioni precedenti alla suindicata impennata prezzi è stato approvato un progetto esecutivo in accordo con l'Amministrazione, poi appaltato, carente di alcune lavorazioni non indispensabili alla funzionalità dell'opera, ma fondamentali per il suo miglioramento, prevedendo di rinviarne l'esecuzione alla futura concretizzazione della copertura finanziaria;
- ai fini del miglioramento dell'opera, sulla base di quanto sopra evidenziato, per il completamento della stessa l'Amministrazione Comunale ha reso disponibile una somma aggiuntiva, pari ad € 200.000,00, mediante variazione n° 12 al bilancio di previsione 2022-2024, approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 29.06.2022, immediatamente eseguibile;
- nel corso dell'esecuzione dei lavori è stata riscontrata, inoltre, la necessità della realizzazione di opere in variante e supplementari non incluse nel progetto iniziale, necessarie ai fini della regolare esecuzione dell'opera ed in generale al suo miglioramento;
- le finalità di cui sopra determinano l'esigenza di una modifica del contratto, come previsto dall'art. 106, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- il Direttore dei Lavori, Ing. Maurizio Fabbiani, ha pertanto redatto a seguito della richiesta del RUP, la perizia di variante e suppletiva predisposta per recepire le variazioni e le lavorazioni aggiuntive, giusta autorizzazione del responsabile unico del procedimento con nota del 22.08.2022, su proposta del Direttore dei Lavori stesso;

Vista:

- la perizia di variante e suppletiva relativa alla modifica del contratto dei lavori di "Realizzazione di una strada di collegamento tra il quartiere di Casette e Via Giudici - 1° stralcio" redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Maurizio Fabbiani della Società di Ingegneria "INFRADEC Consulting Engineering S.r.l.", con sede a Verona in via Camuzzoni n. 1, P.Iva 03140920236, agli atti del prot. n. 49653 del 08.11.2022, composta dai seguenti elaborati:
  1. Relazione del Direttore Lavori e Quadro Economico;
  2. Schema di Atto di Sottomissione e Verbale Concordamento Nuovi Prezzi;
  3. Computo Metrico Estimativo di Perizia;
  4. Quadro Comparativo Contratto - Perizia;
  5. PG-01 Planimetria Generale di Progetto e Profilo Longitudinale;
  6. PL-01 Planimetria di Progetto - Opere Stradali Tav. 1/2;

7. PL-02 Planimetria di Progetto - Opere Stradali Tav. 2/2;
8. ST-01 Sezioni Stradali Tipo;
9. ST-02 Sezioni Stradali Tipo Tav. 1/3;
10. ST-03 Sezioni Stradali Tipo Tav. 2/3;
11. ST-03 Sezioni Stradali Tipo Tav. 3/3;

Rilevato che:

- ai fini del miglioramento e completamento dell'opera, si è manifestata la necessità di apportare modifiche impreviste ed imprevedibili, rispetto alle previsioni di progetto ed eseguire lavori supplementari, accertando quanto segue:

a) le opere supplementari al contratto, riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per le quali il cambiamento del contraente risulterebbe impraticabile per motivi economici e tecnici comportando per l'Ente notevoli disguidi e duplicazione dei costi, riguardano:

- la realizzazione della rete di raccolta delle acque meteoriche costituita da 9 caditoie e una condotta di collegamento in PVC DN200 lato piscine dal km 0+460 a 0+600 DX al fine di evitare ristagni d'acqua nel piazzale retrostante l'impianto natatorio;
- la realizzazione della pavimentazione della pista ciclabile in Binder 5cm che va da via Giudici fino al suo termine in corrispondenza delle piscine comunali a completamento della stessa;
- la realizzazione di breve tombinamento mediante condotte in CLS DN 600mm per il superamento e la continuità dei fossi di guardia di accesso ai fondi interessati nel tratto km 0 a 0+200;
- la realizzazione di cordolo in CLS 15x25cm da 0+460 a 0+600 DX per una migliore finitura del bordo strada sul lato impianto natatorio;
- l'esecuzione di vagliatura del terreno di risulta del materiale scavato e depositato fra il km 0+300 e 0+450 DX, che verrà steso in sito per la parte recuperabile e conferito in discarica per la parte di rifiuto speciale;
- la posa della recinzione mediante Barriera New Jersey in cls H=80cm con soprastante rete metallica, dal km 0+220 a 0+600 SX e dal 0+480 a 0+600 DX lato ferrovia, come da prescrizioni di RFI e, per omogeneità a chiusura dell'area dell'impianto natatorio;

b) le opere di variante al contratto, riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che non alterano la natura del contratto, riguardano:

- il trattamento a calce/cemento della fondazione stradale per uno spessore di 30cm, al posto della bonifica di 20cm originariamente prevista in progetto, estesa all'intera sezione stradale dal Km 0+000 a 0+190 circa e per mezza sezione DX da 0+200 a 0+460, con esclusione della pista ciclabile, la cui fattibilità è stata confermata da specifiche prove in sito;
- la modifica del profilo longitudinale dal km 0+000 a 0+200 con innalzamento della livelletta per regolare il profilo ad una quota leggermente più alta rispetto al piano campagna;
- l'esecuzione degli impianti di illuminazione con successiva nuova procedura in quanto ciò comporta un notevole vantaggio economico;
- la demolizione della rete gas e acquedotto, ormai vetusta, rilevata in corso d'esecuzione in corrispondenza della zona adibita a piscine e nuova realizzazione mediante condotte PEAD gas DN80 e acquedotto 2xDN80 L=90 da ricollocarsi sul lato destro esterno alla sede stradale;

- le opere in variante ed i lavori supplementari comportano una maggiore spesa pari ad € 142.245,22 (esclusa I.V.A. al 10%) corrispondente ad un aumento percentuale pari al 36,22% che non eccede il 50% del valore del contratto iniziale, in conformità alle disposizioni dell'art. 106, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- la modifica del contratto comporta, inoltre, una variazione dell'importo complessivo dell'opera, che passa da € 595.000,00 ad € 795.000,00, con un incremento di € 200.000,00, autorizzato e finanziato con fondi propri dell'Ente mediante la sopracitata Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 29.06.2022, come risulta dal quadro economico di raffronto di seguito riportato:

**QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO**

<b>A) LAVORI A BASE D'ASTA:</b>	<b>CONTRATTO</b>	<b>MODIFICA</b>
- Importo lavori	€ 382.754,78	€ 525.000,00
- Oneri per la sicurezza cantiere	€10.000,00	€10.000,00
<b>Totale lavori a base d'asta</b>	<b>€ 392.754,78</b>	<b>€ 535.000,00</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
- Recupero ribasso d'asta 3,1% +IVA 10%	€13.469,74	-
- Lavori esclusi da appalto - Bonifica Ordigni Bellici, Impianti illuminazione	€ 8.000,00	€ 40.000,00
- Imprevisti e interferenze e disboscamento	€30.000,00	€18.800,00
- Acquisizione aree, espropri, indennità, atti	€63.000,00	€95.000,00
- Spese tecniche DL, CSE, CSP + 4% CI	€25.000,00	€30.000,00
- Spese per accert.ti laboratorio, verifiche, collaudi	€2.000,00	€ 750,00
- Fondo incentivante	€8.100,00	€7.000,00
- I.V.A. al 10%	€40.075,48	€57.500,00
- I.V.A. 22%	€12.540,00	€10.901,00
- Arrotondamento	€ 60,00	€ 49,00
<b>Totale somme a disp. dell'Amm.ne</b>	<b>€ 202.245,22</b>	<b>€ 260.000,00</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€ 595.000,00</b>	<b>€ 795.000,00</b>

Preso atto che:

- per l'esecuzione delle varianti e delle maggiori opere relative alla modifica del contratto e per la loro corretta contabilizzazione il R.T.I. aggiudicatario, costituito da "CO.GI.PA. S.R.L.", capogruppo-mandataria, e "A.G.C.M. COSTRUZIONI S.R.L.", mandante, ha sottoscritto in data 07.11.2022 l'atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi contenente dodici nuovi prezzi;
- l'esecuzione delle varianti e delle maggiori opere relative alla modifica in oggetto hanno comportato un maggior onere progettuale relativo alla variante e comportano un maggior onere per la Direzione Lavori, quantificati dal professionista in euro 9.000,00 + C.N. e Iva, contenuti ben al di sotto dell'importo di parcella ridotto dello sconto applicato in sede di gara;
- l'esecuzione delle varianti e delle opere supplementari al contratto, non necessita la concessione di una proroga dei termini di ultimazione dei lavori;

Ritenuto, in considerazione di quanto sopra esposto, che ricorrano le condizioni necessarie per l'approvazione della perizia di variante e suppletiva relativa alla modifica del contratto dei lavori di "Realizzazione di una strada di collegamento tra il quartiere di Casette e Via Giudici - 1° stralcio" redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Maurizio Fabbiani, della Società di Ingegneria "INFRATEC Consulting

Engineering S.r.l.", con sede a Verona in via Camuzzoni n. 1, P.Iva 03140920236, agli atti del prot. n. 49653 del 08.11.2022;

Visti:

- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., recante il codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture;
- la Legge 11.09.2020 n. 120 e s.m.i. "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16.07.2020 n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali" (Decreto Semplificazioni);
- la Legge 29.07.2021 n. 108 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i., recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti, per le parti ancora in vigore;
- il D.M. 7 marzo 2018, n. 49, Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione".;
- l'art. 107, 151 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. "Testo unico sull'ordinamento degli enti locali", che stabiliscono le competenze gestionali dei Dirigenti;
- l'art. 17 comma 1-bis, del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i.;
- gli artt. 24, 35 e 40 del Regolamento di contabilità, relativi all'assunzione degli impegni di spesa ed alla successiva liquidazione delle stesse;
- l'art. 68 dello Statuto comunale.

Visto il decreto sindacale prot. n. 9148 del 25.02.2022 di conferimento di incarico dirigenziale del Settore 3° - Lavori Pubblici Urbanistica e Ambiente.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 04.01.2022, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022-2023-2024".

#### **D E T E R M I N A**

1. di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la perizia di variante e suppletiva relativa alla modifica del contratto dei lavori di "Realizzazione di una strada di collegamento tra il quartiere di Casette e Via Giudici - 1° stralcio" redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Maurizio Fabbiani, della Società di Ingegneria "INFRATEC Consulting Engineering S.r.l.", con sede a Verona in via Camuzzoni n. 1, P.Iva 03140920236, agli atti del prot. n. 49653 del 08.11.2022, predisposta per recepire le variazioni e le lavorazioni supplementari a seguito dell'autorizzazione del responsabile unico del procedimento con nota del 22.08.2022, su proposta del Direttore dei Lavori stesso, composta dai seguenti elaborati:
  1. Relazione del Direttore Lavori e Quadro Economico;
  2. Schema di Atto di Sottomissione e Verbale Concordamento Nuovi Prezzi;
  3. Computo Metrico Estimativo di Perizia;
  4. Quadro Comparativo Contratto - Perizia;
  5. PG-01 Planimetria Generale di Progetto e Profilo Longitudinale;
  6. PL-01 Planimetria di Progetto - Opere Stradali Tav. 1/2;
  7. PL-02 Planimetria di Progetto - Opere Stradali Tav. 2/2;
  8. ST-01 Sezioni Stradali Tipo;

- 9. ST-02 Sezioni Stradali Tipo Tav. 1/3;
- 10. ST-03 Sezioni Stradali Tipo Tav. 2/3;
- 11. ST-03 Sezioni Stradali Tipo Tav. 3/3;

3. di dare atto che:

- le opere in variante ed i lavori supplementari comportano una maggiore spesa pari ad € 142.245,22 (esclusa I.V.A. al 10%) corrispondente ad un aumento percentuale pari al 36,22% che non eccede il 50% del valore del contratto iniziale, in conformità alle disposizioni dell'art. 106, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- la modifica del contratto comporta, inoltre, una variazione dell'importo complessivo dell'opera, che passa da € 595.000,00 a € 795.000,00, con un incremento di € 200.000,00, autorizzato e finanziato con fondi propri dell'Ente mediante Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 29.06.2022, come risulta dal quadro economico di raffronto di seguito riportato:

**QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO**

<b>A) LAVORI A BASE D'ASTA:</b>	<b>CONTRATTO</b>	<b>MODIFICA</b>
- Importo lavori	€ 382.754,78	€ 525.000,00
- Oneri per la sicurezza cantiere	€10.000,00	€10.000,00
<b>Totale lavori a base d'asta</b>	<b>€ 392.754,78</b>	<b>€ 535.000,00</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
- Recupero ribasso d'asta 3,1% +IVA 10%	€13.469,74	-
- Lavori esclusi da appalto - Bonifica Ordigni Bellici, Impianti illuminazione	€ 8.000,00	€ 40.000,00
- Imprevisti e interferenze e disboscamento	€30.000,00	€18.800,00
- Acquisizione aree, espropri, indennità, atti	€63.000,00	€95.000,00
- Spese tecniche DL, CSE, CSP + 4% CI	€25.000,00	€30.000,00
- Spese per accert.ti laboratorio, verifiche, collaudi	€2.000,00	€ 750,00
- Fondo incentivante	€8.100,00	€7.000,00
- I.V.A. al 10%	€40.075,48	€57.500,00
- I.V.A. 22%	€12.540,00	€10.901,00
- Arrotondamento	€ 60,00	€ 49,00
<b>Totale somme a disp. dell'Amm.ne</b>	<b>€ 202.245,22</b>	<b>€ 260.000,00</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>	<b>€ 595.000,00</b>	<b>€ 795.000,00</b>

- per l'esecuzione delle varianti e delle maggiori opere relative alla modifica del contratto e per la loro corretta contabilizzazione il R.T.I. aggiudicatario, costituito da "CO.GI.PA. S.R.L.", capogruppo-mandataria, e "A.G.C.M. COSTRUZIONI S.R.L.", mandante, ha sottoscritto in data 07.11.2022 l'atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi contenente dodici nuovi prezzi;
- l'esecuzione delle varianti e delle maggiori opere relative alla modifica in oggetto hanno comportato un maggior onere progettuale relativo alla variante e comportano un maggior onere per la Direzione Lavori, quantificati dal professionista in euro 9.000,00 + C.N. e Iva, contenuti ben al di sotto dell'importo di parcella ridotto dello sconto applicato in sede di gara;
- l'esecuzione delle varianti e delle opere supplementari al contratto, non necessita la concessione di una proroga dei termini di ultimazione dei lavori;

4. di dare atto che il costo complessivo dell'opera, pari ad € 795.000,00, trova copertura finanziaria al cap. 2180.00.25 "Collegamento Casette via Giudici 1° stralcio", del P.E.G. 2022-2024,

annualità 2022;

5. di subimpegnare a favore del sopracitato R.T.I. il maggior importo previsto per le opere in variante e supplementari relative alla modifica del contratto pari a € 142.245,22 oltre ad I.V.A. al 10% di € 14.224,52 per un totale di € € 156.469,74 al cap. 2180.00.25;
6. di subimpegnare a favore della Società di Ingegneria "INFRADEC Consulting Engineering S.r.l." il maggior importo per la redazione della perizia di variante e suppletiva pari a € 9.000,00 oltre C.N.P.A.I.A. del 4% di € 360,00 ed I.V.A. al 22% pari a € 2.059,20 per complessivi € 11.419,20 al cap. 2180.00.25 impegno 258/2022;
7. di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio Segreteria, ai fini della pubblicazione all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;
8. di inserire la presente determinazione, integrata con gli estremi di pubblicazione all'albo pretorio, nella raccolta delle determinazioni dell'Ente;
9. di dare atto che il responsabile del procedimento è l'Ing. Laura Rigo e che lo stessa, come anche il sottoscritto, dichiarano, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 s.m.i., dell'articolo 42 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e dell'art. 6 D.Lgs 62/2013 del vigente Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Legnago vigenti, che non sussiste in capo al sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente procedimento.

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE  
Ing. Giacomo Masiero  
F.to digitalmente

